

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: **129073**  
Cont.pers.:  
Tel.: -, Fax: -  
GSM: 0474/686.731 e-mail: jepco@live.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS23  
Verslagnr.: 6272681  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 14/06/2024

JEPCO  
AMBACHTSTRAAT 25  
2340 BEERSE

**Afdeling: ELE**

### **VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN KERMIS INSTALLATIE**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**Toestel/Install. ID:** Serie nr.44083 (Nnr.plaat Q-AEB-032)  
**Plaats van onderzoek:** JEPCO AMBACHTSTRAAT 25 BEERSE 2340  
**Datum van onderzoek:** 14/06/2024  
**Aard onderzoek:** Controlebezoek  
**Onderzoeker:** VAN LOON DANNY  
**Opdrachtgever/installateur:**

**Periodiciteit:** 12 maanden  
**Volgende onderzoek vóór:** 30/06/2025  
**Aanwezige persoon:** Lambrechts Kevin  
**Eigendom van:** ù  
JEPCO  
AMBACHTSTRAAT 25  
2340 BEERSE

### **ALGEMEENHEDEN**

De installatie is gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I.

Specifiek lastenboek van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.  
Exploitatievoorwaarde van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.

Systeem van aardverbinding, algemeen : TT.

Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking volgens het A.R.E.I. art. 87.

Algemene uitwendige invloedsfactoren van toepassing op de gehele installatie: AA5 - AD1 - AE1.

### **BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Voeding en aarding via vast aansluitpunt ter plaatse aan te sluiten.

EB:  
Differentieel 2p.40A 30mA + beveiliging 4p. autom.32A

Kring A: 1 x 2p. autom.20A (3G2,5 VTMB): Verl. plafond middenbouw  
Kring B: 1 x 3p. autom.20A (5G2,5 XVB): Motoren vliegtuigjes  
Kring C: 1 x 2p. autom.20A (3G2,5 VTMB): Spots plafond  
Kring D: 1 x 2p. autom.16A (3G1,5 XVB): Verl. toren middenbouw  
Kring E: 1 x 2p. autom.16A (3G2,5 VTMB): Verl. buitenrand plafond  
Kring F: 1 x 3p. autom.16A (5G1,5 VTMB): Verl. buitenrand vloer  
Kring G: 1 x 2p. autom.20A (3G2,5 VTMB): Spots onder toog + rolluik  
Kring H: 1 x 2p. autom.20A (3G2,5 VTMB): Verl. + verw. Kassa  
Kring I: 1 x 2p. autom.20A (3G2,5 VTMB): Stopc. Berghok + muziek  
Kring J: 1 x 3p. autom.16A (5G2,5 XVB): Voeding frequentieregelaar

Isolatiemeting: 22,81 MOhm  
Continuïteit: OK

Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

NOTA:

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

### **INBREUKEN**

Geen.

### **BESLUIT**

De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Voor de Technisch Directeur,



de Agent-onderzoeker